

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में )	विज्ञापन व समाचार पत्र का नाम व दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	घण्टाघर स्थित कामशीयल कार्पलैक्स एवं पार्किंग का निर्माण	3412.36	शासन द्वारा निर्माण एजेन्सी के रूप में उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया	निर्माण एजेन्सी को अब तक 3270.18 का भुगतान किया जा चुका है ।
2	डिस्पेंसरी रोड स्थित बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण	1618.02	शासन द्वारा निर्माण एजेन्सी के रूप में उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया	निर्माण एजेन्सी को अब तक 1078.00 का भुगतान किया जा चुका है ।
3	आई0एस0बी0टी0 के पास 96 भवनों का निर्माण का कार्य	519.33	शासन द्वारा निर्माण एजेन्सी के रूप में उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया	निर्माण एजेन्सी को अब तक 499.33 का भुगतान किया जा चुका है ।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	विज्ञापन समाचार पत्र का नाम व दिनांक	निविदा आमंत्रित करने की अन्तिम तिथि
1	शास्त्री नगर में नाली का निर्माण कार्य	53.38	अमर उजाला दिनांक 19-6-2011	11-7-2012
2	द्रासपोर्ट नगर में कलवर्ट, नाली का पुर्ण निर्माण कार्य	53.68	अमर उजाला दिनांक 19-6-2011	11-7-2012
3	मिलन बिहार में पुरानी नाली का मरम्मत कार्य एवं नई नाली का निर्माण कार्य एवं हयूम पार्हप डालने का कार्य	28.76	अमर उजाला दिनांक 19-6-2011	11-7-2012