



## DEVELOPMENT WORK IN DEHRADUN YEAR 2002-2003

S. NO	NAME OF THE WORK	SANCTION AMOUNT	Length (Meter)		Progress
			Road	Nali	
1	Const.of Road in sehstradhara from kulhan village to Tibatian Library.	370265.78	284	.....	Complete
2	Const.of Road kaderpurm,Ajabpur by Lane.	769306.45	1560	.....	Complete
3	Const.of Road at Nalapani to tapovan Encalve	200025.53	360	.....	Complete
4	Const.of Road at Sarasvati vihar Adhoiwala	192055.11	360	....	Complete
5	Const.of Road at Ajabpur/kumarGali mayapuri	389539.92	.....	255	Complete
6	Const. of Road at Sharthi Vihar Ajabpur.	591998.00	820	.....	Complete
7	Const.of Road at Vishnu Vihar Ajabpur .	406096.72	540		Complete
8	Const. of Road Engineers Encalve	742479.00	1050		Complete
9	Const.of Road/Nali Prakash Vihar IdGaha.	623922.74	330	660	Complete
10	Const.of Road Alaknanda Encalve	198902.86	300	...	Complete
11	Const.of Road Sumanpuri / Adhoiwala	441636.11	990	....	Complete
12	Const.of Road old Survey Road	119822.11	255	...	Complete
13	Const.of Road Rajpur Road kanya Gurukul to Arya Nagar	578971.68	120	.....	Complete
14	Const.of Road Gayatri Vihar to Sri Rampuram	1911575.00	2660	1760	Complete
15	Const.of Road Rajpur to Johdi Gaoon	117115.44	210	...	Complete
16	Const. of Road at Vijay colony Cantt. Road from the Home of Tyagi to the home	139454.87	300	.....	Complete



# मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

12 प्रीतम रोड, डालनवाला, देहरादून-248001

फोन:- 0135-2673149, 0135-2678325 फैक्स:-0135-2672506

	of Kamla				
17	Const. of Road /Nali in the colony in front of Ajabpur Yojna Aayog Bhawan	758823.66	350	700	Complete
18	Const.of Road Pragati Vihar Dharampur	282939.24	630	....	Complete
19	Const.of Road Shakti Vihar Majra	769225.71	1270	....	Complete
20	Const.of Road/nali R.k.puram Adhoiwala	365490.87	950	100	Complete
21	Const.of Kalwald Jakhan canal Road to valley Gas Godown	416938.24	1000	...	Complete
22	Const.of Road Late.ChetanThapa Marg Scholar home.	498903.69	723	...	Complete
23	Const.of Road Divya Vihar Dharmpur Danda.	725420.86	1020	....	Complete
24	Const.of Road Pragati Vihar Adhoiwala Lane No-1	223945.07	900	....	Complete
25	Const.of Road/nali Rajeev Nagar Danda	148828.60	60	60	Complete
26	Const.of Road Bodyguard Chandrawati home	187791.61	135	...	Complete
27	Const.of Road Gangotri Enclave	293460.27	330	...	Complete
28	Const.of Road Sehstradhara Road Shyam Wedding ponit	194776.92	300	...	Complete
29	Const.of Road Ganesh Vihar And Gayatri Vihar Ajabpur Khurd	706944.03	675	....	Complete
30	Const.of Road Shastri Nagar Kanwali.	700459.55	400	..	Complete
31	Const.of Road G.m.s.Road Arawali Enclave	309087.09	420	...	Complete
32	Const.of Road Sambhai Lok	80466.92	100	....	Complete



# मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

12 प्रीतम रोड, डालनवाला, देहरादून-248001

फोन:- 0135-2673149, 0135-2678325 फैक्स:-0135-2672506

33	Const.of Road Indira Colony Nav Vihar	192651.97	300	...	Complete
34	Const.of Road Vijay park Extension Lane NO 9,13,14,	380571.05	600	....	Complete
35	Const.of Road Shanti Vihar kaulagarh	681378.36	750	....	Complete
36	Const.of Road KishanNagar Extension	98767.35	150	....	Complete
37	Const.of Road Hathebarkala Vill. From Virendar khgola to B.S.Nnegi's Home.	369511.80	200	....	Complete
38	Const.of Road Naya Gaoon Vijay Nagar	319530.06	450	...	Complete
39	Const.of Road Bhagwandass quarter Luniya Mohalla to Ashram	141768.04	300	...	Complete
40	Const.of Road Loharwala	561727.44	450	...	Complete
41	Const.of Road Kunj Vihar Haridwar by-pass Road	578887.35	1200	...	Complete
42	Const.of Road /Nali preeti Vihar Niranjapur	590188.03	330	660	Complete
43	Const.of Road Sagam Vihar G.m.s.Road	213729.84	420	...	Complete
44	Const.of Road Dronpuri G.M.S.Road	266609.92	540	...	Complete
45	Const.of Road Ashok Vihar bypass.	197825.00	240	....	Complete
46	Const. of Road Haripuram G.M.S.Road	433782.99	300	..	Complete
47	Const.of Road Dhakpatti Rajpur	180577.00			Complete
	Total	<b>19664175.85</b>	25632	4195	



## DEVELOPMENT WORK IN DEHRADUN YEAR 2003-2004

S. NO	NAME OF THE WORK	SANCTION AMOUNT	Length metar		Progress
			Road	Nali	Complete
1	Const.of Road Rajpur Road Bakralwala.	183101.44	430	.....	Complete
2	Const.of Road Narender vihar kaulagarh.	295536.00	530	.....	Complete
3	Const.of under ground Nala From Darshen Lal chock to patel park .	346895.00	.....	200	Complete
4	Const.of Road SubashNager tochar kemba from sant marrey school to Shi Joyti prasad jain from Shi.Rajesh permar to home.	345385.00	500	.....	Complete
5	Const.of Road Near P.N.B.coleny	311847.47	240	.....	Complete
6	Const.of Development at Dharpur and Racecourse.	421530.50	500	.....	Complete
7	Const.of Road Pleasant valley.	295084.85	350	.....	Complete
8	Const.of Road Dalanwala scheme.	200871.00	480	.....	Complete
9	Const.of Road Saraswati vihar Ajabpur block-B.	658430.20	430	.....	Complete
10	Const.of Road Sakti Encalve G.m.s.Road.	89766.62	105	.....	Complete
11	Const.of Road kumerGali/Ajabpur mayapuri block-A.B.D.E.	118760.47	620	.....	Complete
12	Const.of Road/Nali Aman vihar	795690.67	600	1200	Complete
13	Const.of Road Vedhan sabha to Defansh coleny Gate.	351317.34	800	.....	Complete
14	Const.of Road shastri Nagar Haredawar Road.	336878.60	440	.....	Complete
15	Const. of Road Inderlok coleny.	105514.00	125	.....	Complete
16	Const.of Nala Tuner Road	350434.90	200	.....	Complete
17	Const.of Sarsawti vihar Block-C Ajabpur Kurd.	620187.89	400	.....	Complete
18	Const.of Basant vihar Encalve	309824.49	483	.....	Complete



# मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

12 प्रीतम रोड, डालनवाला, देहरादून-248001

फोन:- 0135-2673149, 0135-2678325 फैक्स:-0135-2672506

19	Const.of Mohit Nagar Gali N04,05,06, to 10.	250985.69	420	.....	Complete
20	Const.of kishanpur inder baba Marg .	164411.66	200	.....	Complete
21	Const.of Road Reifal Gate to Mohani Road	116420.00	100	.....	Complete
22	Const.of Road Bendal pool to Govendgarh	140852.15	125	.....	Complete
23	Const.of Road Siddahart Vihar	667861.00	800	.....	Complete
24	Const.of Road/Nali Canal Road Jakhan Saket Colony .	484391.90	300	600	Complete
25	Const.of Road Tarsportnager to Chanderbani to sevlakala	147004.05	360	.....	Complete
26	Const.of Road Badripur sanskar school	179982.50	250	.....	Complete
27	Const.of Road Prempur mafee kulagarh.	432756.78	400	.....	Complete
28	Const of Road/Nali Santi vihar govindgarh.	236259.69	200	.....	Complete
29	Const.of Road jyoti vihar Dhrampur Danda.	305934.00	450	.....	Complete
30	Const.of Road Arya nagar	255413.81	230	.....	Complete
31	Const.of Road Racecourse.	220844.40	250	.....	Complete
32	Const. Of Road Dutta Inclave	463708.00	400	.....	Complete
	<b>Total</b>	10203882.07	11718	2000	



## DEVELOPMENT WORK IN DEHRADUN YEAR 2004-2005

क्र०स०	कार्य/स्थल का नाम	अनुबन्ध धनांक	लम्बाई मीटर मे सडक	नाली	भौतिक प्रगति
1.	रायपुर रोड पर शिवलोक कालोनी में सडक निर्माण कार्य	476217.00	690		कार्य पूर्ण
2.	माजरा में स्थित प्रीति एन्केलेव में सडक निर्माण कार्य	323819.00	650		कार्य पूर्ण
3.	जी०एम०एस०रोड पर स्थित शिवा एन्केलेव में सडक निर्माण कार्य	78008.00	130		90 प्रतिशत
4.	जी०एम०एस०रोड पर स्थित इंजीनियर्स एन्केलेव में सडकों का कार्य	376161.00	570		कार्य पूर्ण
5.	तपोवन एन्केलेव में सडक निर्माण कार्य	606204.00	900		कार्य पूर्ण
6.	हरिद्वार रोड पर स्थित शास्त्रीनगर में सडक निर्माण कार्य	476732.00	780		कार्य पूर्ण
7.	सिद्धार्थ बिहार में सडक निर्माण कार्य	178284.00	195		कार्य पूर्ण
8.	विजयपार्क एक्सटेंशन में गली नं०5 में सडक निर्माण कार्य	212394.32	300		कार्य पूर्ण
9.	बसन्तकुंज में सडक निर्माण कार्य	213650.20	300		कार्य पूर्ण
10.	इन्दिरापुरम फेस-प्रथम/द्वितीय में सडक निर्माण कार्य	491533.00	880		कार्य पूर्ण
11.	सुभाषनगर में सडक निर्माण कार्य	745557.00	510		कार्य पूर्ण
12.	महावीर एन्केलेव में सडक/नाली का निर्माण कार्य	279331.78	200		कार्य पूर्ण
13.	वनस्थली बल्लूपुर में सडक निर्माण कार्य	589095.16	840		कार्य पूर्ण
14.	बद्रीपुर में सडक निर्माण कार्य	1116213.00	405		कार्य पूर्ण
15.	जमोलीवाला में सडक/पुलिया का निर्माण कार्य	250734.00	175		कार्य पूर्ण
16.	तरला सालावाला में सडक/नाली/पुस्ता का निर्माण	359885.00	420	90 नाली 60 पुस्ता	कार्य पूर्ण
17.	शक्ति बिहार फेस-2 में सडक निर्माण कार्य	417127.00	630		कार्य पूर्ण
18.	मयूर बिहार जी०एम०एस०रोड पर सडक निर्माण कार्य	66311.49	75		कार्य पूर्ण
19.	नेहरू बिहार निरजंनपुर में सडक निर्माण कार्य	184530.00	270		कार्य पूर्ण
20.	विकास लोक कालोनी में सडक निर्माण कार्य	552660.00	1050		कार्य पूर्ण
21.	मोहिनी रोड से बद्रीश कालोनी को जोडने वाली सडक का कार्य	334954.00	480		कार्य पूर्ण
22.	जाखन लेन नं०4 में सी०सी०सडक निर्माण कार्य	256054.00	150		कार्य पूर्ण



# मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

12 प्रीतम रोड, डालनवाला, देहरादून-248001

फोन:- 0135-2673149, 0135-2678325 फैक्स:-0135-2672506

23.	पुष्प बिहार में सडक निर्माण कार्य	511445.00	780		कार्य पूर्ण
24.	गुनियाल वाला में सडक निर्माण	241881.00	300		कार्य पूर्ण
25.	इजीनियर्स एंक्लेव में आई0टी0बी0पी0को जोडने वाली सडक का कार्य	271606.00	390		कार्य पूर्ण
26.	चमन बिहार में सडक/नाली का निर्माण कार्य	621803.00	584	928	कार्य पूर्ण
27.	सहारनपुर रोड पर स्थित आशिमा बिहार में सडक का निर्माण कार्य	905660.00	400		कार्य पूर्ण
28.	चन्द्ररोटी में सी0सी0सडक का निर्माण कार्य	233753.00	275		कार्य पूर्ण
29.	मित्रलोक कालोनी में पुलिया का निर्माण कार्य	74871.00		01 नग	वाधित
30.	सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध भूमि पर धर्मपुर में स्थित 48दुकानों का कार्य	4724352.77		48 दुकानें	90 प्रतिशत
31.	सुन्दरवाला में सडक निर्माण कार्य	275464.00	475		कार्य पूर्ण
32.	सुमनपुरी अधोईवाला में सडक निर्माण कार्य	205029.00	600		60 प्रतिशत
33.	द्वारिकापुरी में सडक निर्माण कार्य	318206.00	500		कार्य पूर्ण
34.	सरस्वती बिहार एवं पुष्पकुंज नया गाँव में सडक निर्माण कार्य	1038456.00	660		कार्य पूर्ण
35.	भगवन्तपुर मे श्री राजेश शर्मा के घर की ओर सडक का कार्य	305288.00	250		70 प्रतिशत ठेकेदार की मृत्यु हो चुकी है ।
	<b>कुल योग रू0</b>	<b>18313269.72</b>			



## DEVELOPMENT WORK IN DEHRADUN YEAR 2005-2006

क्र०स०	कार्य/स्थल का नाम	अनुबन्ध धनांक	लम्बाई सडक मी०	नाली/लाईट	भौतिक प्रगति
1.	रक्षा बिहार रायपुर रोड पर सडक निर्माण कार्य	448937.00	500		कार्य पूर्ण
2.	श्री निवास वैडिंग प्वान्ट के निकट सडक/नाली कार्य	153885.00	240		60 प्रतिशत
3.	कालीमंदिर एन्क्लेव में सडक/नाली का कार्य	606042.00	450		कार्य पूर्ण
4.	पुष्पांजलि एन्क्लेव में सडक कार्य	150303.00	255		कार्य पूर्ण
5.	केशव बिहार में सडक कार्य	263047.00	170		कार्य पूर्ण
6.	विजयनगर नया गाँव हाथीबडकला में अवशेष सडक कार्य	199547.00	125		80 प्रतिशत
7.	सनोलीवाला में सडक का कार्य	169741.00	125		कार्य पूर्ण
8.	कै०सी०पब्लिक स्कूल के सामने सडक का कार्य	120844.00	180		टेकेदर की मृत्यु कार्य निरस्त
9.	एकता बिहार पंडितवाडी में सडक	604562.00	840		कार्य पूर्ण
10.	राजेन्द्र नगर गली नं०10 में सडक निर्माण कार्य	102770.00	70		कार्य पूर्ण
11.	राजपुर मुख्य मार्ग ये 169डी.राजपुर रोड पर चौ०फार्म तक सी०सी०/तारकोल सडक का कार्य	577360.00	660		कार्य पूर्ण
12.	हिमांन्दी एवेन्यू नत्थनपुर जोगीवाला में सडक कार्य	203364.39	240		कार्य पूर्ण
13.	रायपुर में स्थित शिवलोक कालोनी ब्लाक-ई में सडक	228737.61	250		कार्य पूर्ण
14.	चन्द्रबनी में मन्दिर एवं इसके आस पास मार्गों पर स्ट्रीट लाईट का कार्य	162820.80			कार्य पूर्ण
15.	जी०एम०एस०रोड पर स्थित विकासपुरम में सडक कार्य	110697.23	126		कार्य पूर्ण
16.	चौधरी कालोनी में सडक निर्माण कार्य	179476.51	200		कार्य पूर्ण
17.	महादेवपुरम गढवाल कालोनी में सडक निर्माण कार्य	324358.00	380		कार्य पूर्ण
18.	सहस्त्रधारा रोड पर स्थित राजेश्वरनगर में सडक/नाली का कार्य	1149000.00	530	1060	कार्य पूर्ण
19.	ग्राम बट्टीपुर भारत गैसगोदाम के पास जागृति बिहार में सडक निर्माण कार्य	259641.90	300		कार्य पूर्ण
20.	माडल कालोनी आराधर में नाली का निर्माण कार्य	208159.37	300		कार्य पूर्ण
21.	मेघदूत एन्क्लेव डोभालवाला में सडक निर्माण कार्य	591157.19	200		कार्य पूर्ण
22.	पंडितवाडी फेस-2 में सडक निर्माण कार्य	621500.69	1050		कार्य पूर्ण
23.	चमन बिहार में अवशेष सडको का निर्माण कार्य	530718.70	584		80 प्रतिशत
24.	शिवम बिहार बाईपास रोड पर सडक निर्माण कार्य	348501.73	390		30 प्रतिशत
25.	प्रकाशलोक में सडक निर्माण कार्य	328755.72	700		कार्य पूर्ण
26.	तरुण बिहार कालोनी मोथरोवाला रोड पर नाली/सडक निर्माण कार्य	511053.900	590		कार्य पूर्ण
27.	कनक सिनेमाहाल के समीप राजीव गांधी पार्क का निर्माण कार्य	2652000.00			कार्य पूर्ण





# मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

12 प्रीतम रोड, डालनवाला, देहरादून-248001

फोन:- 0135-2673149, 0135-2678325 फैक्स:-0135-2672506

28.	अजबपुरकला में नदी के किनारे वायरक्रेटका कार्य	404000.00			कार्य पूर्ण
29.	शाहनगर फ्रेण्डस कालोनी में सडक कार्य	253220.00	300		कार्य पूर्ण
30.	पंडितवाडी तिवाडी मोहल्ला में सडक कार्य	406371.00	450		कार्य पूर्ण
31.	जी0एम0एस0रोड पर स्थित मिलन बिहार में सडक कार्य	270841.00	200		60 प्रतिशत
32.	इंजीनियर्स एंक्लेव जनकपुरी में सडक/प्रिमिक्सिंग का कार्य	356181.54	360		60 प्रतिशत
33.	मोहित बिहार जी0एम0एस0पर स्थित सडक/नाली का कार्य	1576816.45	1300	1700	40 प्रतिशत
34.	सिंगलमंडी फेस-2 में सडक /पुलिया का निर्माण कार्य	365966.00	450		40 प्रतिशत
35.	निरजनपुर चक्की टोला में सडक निर्माण कार्य	298718.00	300		70 प्रतिशत
36.	प्रकाशलोक कालोनी में स्ट्रीट लाईट का कार्य	62618.00		25 ट्यूबलाईट 05 सोडियम लाईट	कार्य पूर्ण
	<b>कुल योग रू0</b>	<b>15801713.73</b>			



मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून, विकास कार्य (2005-06)

क्र०सं०	कार्य का नाम	लागत (लाख में)	भौतिक प्रगति
1.	किरसाली गॉव में सडक निर्माण कार्य	2.90	अनुबन्ध की कार्यवाही की जा रही है
2.	जोहडी गॉव में सडक निर्माण कार्य	7.30	अनुबन्ध की कार्यवाही की जा रही है
3.	माता मंदिर लेन नं०2 अजबपुरकला में सडक निर्माण कार्य	3.83	अनुबन्ध की कार्यवाही की जा रही है
4.	डालनवाला आ०यो० पाकेट-ए में सडकों की मरम्मत का कार्य	4.69	अनुबन्ध की कार्यवाही की जा रही है
5.	कृष्णा बिहार जाखन में सडक निर्माण कार्य	1.21	अनुबन्ध की कार्यवाही की जा रही है
	<b>कुल योग:-</b>	<b>19.93</b>	



## DEVELOPMENT WORK IN DEHRADUN YEAR 2006-2007

क्र०स०	कार्य/स्थल का नाम	अनुबन्ध धनांक	लम्बाई		भौतिक प्रगति
			सडक मी०	नाली	
1.	महादेव मार्ग गुलरघाटी नकरौदा में सडक निर्माण कार्य	756148.46	1250		—
2.	सरस्वती बिहार ब्लॉक-बी में अवशेष सडको का निर्माण कार्य	164186.94	180		—
3.	एकता एन्क्लेव स्ट्रीट नं०4 रिग रोड नत्थनपुर में सडक/नाली का कार्य	496282.00	360	360	—
4.	19 न्यूकैन्ट रोड पर सडक निर्माण कार्य	402597.00	210		—
		<b>1819214.40</b>			

### वित्तीय वर्ष, 2006-07 में अवस्थापना मद से कराये जाने वाले विकास कार्य (टेण्डर आमंत्रित)

क्र० स०	कार्य का नाम	अनु०ला० (लाख में)
1.	गंगोत्री बिहार नत्थनपुर में सडक निर्माण कार्य।	5.14
2.	तेगबहादुर रोड,बलबीर रोड में लेनो का निर्माण कार्य।	6.80
3.	राजपुर रोड सांकेत कालोनी लेन नं० 3,4,6 में सी०सी०सडक का निर्माण कार्य।	2.46
4.	44.ई०सी०रोड पर जिला जज के मकान के सामने सडक निर्माण कार्य।	1.59
5.	सत्यान मौहल्ला (पुरानी राजपुर ) में बौडी तक सडक निर्माण कार्य	4.16
6.	अपर सारथी बिहार में सडक/नाली निर्माण कार्य।	1.47
7.	माजरी माफी में सडक निर्माण कार्य।	7.45
8.	चुक्खुवाला मे नाली का निर्माण कार्य।	2.07
9.	विवेकानन्द मार्ग-2 नत्थनपुर में सडक निर्माण कार्य।	4.77
10.	चन्दर रोड डालनवाला में श्री जंगपागी के मकान तक सडक निर्माण कार्य।	1.37
11.	नेमी रोड में सडक निर्माण कार्य।	5.90
12.	विकासलोक लेन नं०2 रायपुर रोड पर नाली निर्माण कार्य।	2.21
13.	मेहरे गाँव धूलकोट में सडक/नाली निर्माण कार्य।	15.04
	<b>कुल योग :-</b>	<b>60.43</b>



PROGRESS OF DEVELOPMENT WORK MUSSOORI [2002-03]

S. N	BOND NO	NAME OF THE WORK	NET AMOUNT	PROGRESS %
1	01/P/EE/02-03	अम्ब्रेला शैडो की आपूर्ति	2,71,170.00	100%
2	03/P/EE/02-03	माल रोड पर पेन्टिंग/ वार्निशिंग	65,672.00	100%
3	04/P/EE/02-03	कैमल रोड की मरम्मत/ रैलिंग	5,29,968.20	100%
4	05/P/EE/02-03	भट्टागाँव के निकट हवाघर	1,80,125.19	100%
5	06/P/EE/02-03	एन्टिक बैंचो की आपूर्ति	1,26,000.00	100%
6	07/P/EE/02-03	भट्टाफाल एप्रोच रोड	9,71,339.35	100%
7	09/P/EE/02-03	120 लैम्प पोस्टो की सप्लाई	19,27,530.0	100%
8	13/P/EE/02-03	गजेबो की सप्लाई	3,74,250.00	100%
9	14/P/EE/02-03	एन्टिक बैंचो की सप्लाई	537848.64	100%
10	15/P/EE/02-03	एन्टिक साईनेज पोस्ट	4,05,542.00	100%
11	18/P/EE/02-03	गौधीद्वार का जीर्णोद्धार	3,40,388.00	100%
12	19/P/EE/02-03	घण्टाघर का जीर्णोद्धार	15,20,443.9	100%
13	21/P/EE/02-03	झूलाघर में सुलभ शौचालय मरम्मत	3,12,785.00	100%
14	22/P/EE/02-03	टिहरी बस स्टैण्ड में सुलभ शौचालय मरम्मत	281839.32	100%
15	23/P/EE/02-03	माल रोड में कास्ट आयरन लैम्प पास्टो पर स्ट्रीट लाईट	1069200.00	100%



PROGRESS OF DEVELOPMENT WORK MUSSOORI [2003-04]

S. N	BOND NO	NAME OF THE WORK	NET AMOUNT	PROGRESS %
1	02/P/EE/03-04	दिलाराम स्टैण्ड के पास पुस्ता निर्माण	2,62,670.37	100%
2	03/P/EE/03-04	लक्ष्मी नारायण मन्दिर का विस्तारीकरण	7,38,808.32	100%
3	04/P/EE/03-04	भट्टाफाल पर सुलभ शौचालय	2,41,262.00	100%
4	05/P/EE/02-03	ला0ब0शा0एकेडमी पर सुलभ शौचालय	2,37,828.00	100%
5	06/P/EE/03-04	माल रोड पर सुलभ शौचालय	2,24,544.70	100%
6	07/P/EE/03-04	लाईब्रेरी कार पार्किंग के सामने गजेबो हेतु बेश बनाने का कार्य	2,50,587.05	100%
7	10/P/EE/03-04	दर्पण होटल से घंटाघर तक रैलिंग	5,17,014.62	100%
8	11/P/EE/03-04	वैवरली चौक से धुमनगंज रैलिंग	16,56,140.64	100%
9	12/P/EE/03-04	मंलिंगार से टिहरी बस स्टैण्ड तक रैलिंग	7,99,119.40	100%
10	13/P/EE/03-04	माल रोड पर रैलिंग की फिक्शिंग हेतु कॉलमो का निर्माण	11,23,891.85	100%
11	14/P/EE/03-04	माल रोड में वास्ट आयरन रैलिंग की आपूर्ति	34,40,140.00	100%
12	15/P/EE/03-04	लैम्प पोस्टो पर प्रकाश व्यवस्था की आपूर्ति	12,44,320.00	100%
13	19/P/EE/03-04	इन्दिराभवन, एल0बी0एस0, व झूलाघर पर गजेबो का कार्य	2062,466.00	100%
14	20/P/EE/03-04	200 नग कास्ट आयरन पैनलो की सप्लाई	4,93,920.00	100%
15	21/P/EE/03-04	कास्ट आयरन रैलिंग की आपूर्ति	33,00,000.00	100%
16	22/P/EE/03-04	गजेबो के नीचे दो शौचालयो का निर्माण	2,29,828.28	100%
17	23/P/EE/03-04	गॉधीद्वारा व घन्टाघर में प्लड लाईट	3,28,986.90	100%
18	24/P/EE/03-04	स्टैम्पड कंकीट से पैवमेन्टस का कार्य	6,78,970.38	100%
19	25/P/EE/03-04	लैम्पपोस्ट एवं साईनेज पोस्टो के लिए आर0सी0सी0 प्लिथ का कार्य	2,19,896.90	100%
20	26/P/EE/03-04	कास्ट आयरन पैनलो की सप्लाई	9,85,600.00	100%
21	27/P/EE/03-04	एल्म्यूनियम पैनल ग्लेडिंग का कार्य	5,90,607.75	100%
22	28/P/EE/03-04	गुरुद्वारे के सामने बैण्ड की कटिंग, पुस्ते का निर्माण एवं आर0सी0सी0 दीवार का कार्य	7,74,898.40	100%
23	29/P/EE/03-04	माल रोड पर पुस्ते की मरम्मत का कार्य	3,91,459.50	100%
24	30/P/EE/03-04	माल रोड पर पदमिनी निवास बैण्ड के पास गजेबो की सप्लाई	2,84,480.00	100%
25	31/P/EE/03-04	गजेबो हेतु बेश बनाने एवं हैम्पटन कोर्ट के उपर सडक विस्तारीकरण	1,81,588.65	100%



PROGRESS OF DEVELOPMENT WORK MUSSOORI [2004-05]

S. N	BOND NO	NAME OF THE WORK	NET AMOUNT	PROGRESS %
1	01/P/EE/04-05	भट्टाफाल पार्किंग के नीचे दुकाने, कमरा किचन आदि का निर्माण कार्य	2,48,08.23	100%
2	02/P/EE/04-05	लक्ष्मीनारायण मन्दिर के सामने सडक	4,10,719.40	100%
3	04/P/EE/04-05	शास्त्री क्लीनिक से नगर पालिका तक रैलिंग लगाने का कार्य	3,73,134.79	100%
4	05/P/EE/04-05	झील में पुस्ते का पुर्ननिर्माण एवं नाले का कार्य	3,11816-70	100%
5	06/P/EE/04-05	क्वम्पनी बाग रोड में रैलिंग	21,04,661.47	100%



PROGRESS OF DEVELOPMENT WORK MUSSOORI [2005-06]

S.N.	BOND NO	NAME OF THE WORK	NET AMOUNT	PROGRESS %
1	01/P/EE/05-06	कम्पनी बाग रोड पर 60 कास्ट आयरन लैम्प पोस्टो की आपूर्ति	12,26,400.00	100%
2	02/P/EE/05-06	कम्पनी बाग रोड पर 60 कास्ट आयरन लैम्प पोस्टो पर विद्युत प्रकाश व्यवस्था	3,52,610.40	100%
3	03/P/EE/05-06	माल रोड पर गढवाल डांसिंग (मियूरल) की ऑयल पेन्टिंग से मरम्मत का कार्य	89,600.00	100%
4	04/P/EE/05-06	सर्कुलर रोड पर आई0टी0बी0पी0 गेट तक रैलिंग का कार्य	18,24,595.51	100%
5	05/P/EE/05-06	कैमल बैंक रोड के किनारे रैलिंग की पुर्नस्थापना एवं पुस्ते का निर्माण	16,58,589.00	100%
6	06/P/EE/05-06	लाईब्रेरी स्थित रोजबेज बस अड्डे से माल रोड पहुँचने के लिए सीढी का निर्माण एवं अन्य कार्य	4,87,619.97	100%
7	07/P/EE/05-06	मसूरी स्थित घन्टाघर की मरम्मत का कार्य	1,28,102.00	100%

PROGRESS OF DEVELOPMENT WORK MUSSOORI [2006-07]

S.N.	BOND NO	NAME OF THE WORK	NET AMOUNT	PROGRESS %
1	02/P/EE/06-07	मसूरी में सर्कुलर रोड पर कास्ट आयरन लैम्प पोस्टो पर विद्युत प्रकाश व्यवस्था का कार्य	1,95,250.00	90%